



DETERMINA n. 30 del 27.05.2021

Oggetto: CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 01/dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G06214 del 09/05/2019) CUP n. F69G18000120009. N. Domanda di Sostegno SIAN 94250114298; CUA 86001790582.

IL DIRETTORE TECNICO

Visti:

- lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano “G.A.L. Terre di PreGio”;
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;

Richiamate:

- la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale;
- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano”;
- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con DGR 147/2016;

- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure";
- **Richiamata** la Determinazione Regionale n. G07761 del 18/06/2018 Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015;
- **Richiamato** il Bando della **Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G06214 del 09/05/2019);**
- **Atteso** che nei termini di scadenza del Bando della **Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G06214 del 09/05/2019)** è pervenuta, tra le altre, la seguente domanda:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
86001790582	94250114298

Richiamati:

- il provvedimento di concessione degli aiuti **N. 6 DEL 12/12/2019 - Misura 19.2.1 7.5.1.** Beneficiario Codice CUA: **86001790582** Codice domanda di sostegno n. **94250114298** Codice Unico di Progetto (CUP): B96E19000120006 Costo totale dell’investimento ammesso: 199.364,71 (centonovantanovetrecentosessantaquattro,71) - Contributo totale concesso: 199.364,71 (centonovantanovetrecentosessantaquattro,71) ed il successivo atto di convalida con efficacia *ex tunc* n. 12 del 10/02/2020, sottoscritti entrambi dal Beneficiario;
- la Determina del Direttore Tecnico n. 4 del 02/07/2019 con la quale veniva nominato l’Arch. Mario Bianchi quale istruttore tecnico-amministrativo per la relativa Domanda di Sostegno;
- la Determina del Direttore Tecnico n. 13 del 15/07/2020 con la quale veniva nominato l’Arch. Davide Di Cioccio quale istruttore tecnico-amministrativo per le relative Domande di Pagamento;
- gli esiti positivi delle Istruttorie delle Domande di Pagamento dell’Anticipo N. SIAN 94250114298 (già erogato);

Vista, inoltre, la nota del 26/05/2021, acquisita al Protocollo GAL al n. N. 490/2021 del 27/05/2021, allegata alla presente e parte integrante e sostanziale della medesima, con la quale il Beneficiario Comune di Saracinesco richiedeva proroga del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori (termine originariamente previsto: 11/06/2021, come definito nel provvedimento di concessione degli aiuti **N. 6 DEL 12/12/2019**) pari ad ulteriori 120 giorni, ai sensi dell’Art. 14 dell’Avviso Pubblico “Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe” e dunque fino **a tutto il prossimo 09/10/2021** (e non al 10/10/2021 come erroneamente computato dal beneficiario nella richiesta);

Atteso che nella richiamata nota venivano addotte, quali cause di forza maggiore determinanti la richiesta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, c.2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, rispettivamente:

- **l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario**, determinata dai ritardi procedurali conseguenti alla pandemia da COVID 19 come generati dal D.P.C.M. del 22/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” il quale ha bloccato l’attività del cantiere dal giorno 23/03/2020 fino al giorno 22/05/2020. Si rileva inoltre come, anche dopo questa data, le imprese fornitrici ed esecutrici hanno impiegato molto tempo prima di consegnare tutta la documentazione necessaria aggiuntiva e attrezzature aggiornate in base alle nuove norme ed ai relativi protocolli Covid-19;

- **la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda**, causata dalle conseguenze tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19

DETERMINA

- in riferimento alla richiesta di proroga in oggetto espressa dall'impresa beneficiaria, inoltrata in data 26/05/2021 e pertanto in tempo utile ai sensi del Bando Pubblico di riferimento, emanato per la **Misura 19.2.1 7.5.1**. basata sulla Domanda di Sostegno n. SIAN:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
86001790582	94250114298

- considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal provvedimento di concessione degli aiuti **N. 6 DEL 12/12/2019**:
 - **l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario**, determinata dai ritardi procedurali conseguenti alla pandemia da COVID 19 come generati dal D.P.C.M. del 22/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" il quale ha bloccato l'attività del cantiere dal giorno 23/03/2020 fino al giorno 22/05/2020. Si rileva inoltre come, anche dopo questa data, le imprese fornitrici ed esecutrici hanno impiegato molto tempo prima di consegnare tutta la documentazione necessaria aggiuntiva e attrezzature aggiornate in base alle nuove norme ed ai relativi protocolli Covid-19;
 - **la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda**, causata dalle conseguenze tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19;
- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio del beneficiario, né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

LA CONCESSIONE

all'Ente in indirizzo di una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto; si dà contestualmente atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il prossimo 09/10/2021 (e non al 10/10/2021 come erroneamente computato dal beneficiario nella richiesta).

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa in indirizzo non possa in seguito accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto, confermando contestualmente per l'operazione il CUP indicato nel citato Provvedimento di Concessione vigente.

- Si procede alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del GAL "Terre di Pre.Gio." e alla contestuale comunicazione all'Ente richiedente.

IL DIRETTORE TECNICO
Tiziano Cinti