



DETERMINA n. 86 del 13.03.2023

Oggetto: CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Misura 19.2.1 7.6.1_2019 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 1 del 01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio n. G02850 del 13.03.2019) CUP n. J65J19000190005 Codice CUA: 02078610587, Codice Domanda di Sostegno n. 94250145565 – Comune di Cave.

IL DIRETTORE TECNICO

Visti:

- lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano “G.A.L. Terre di PreGio”;
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;

Richiamate:

- la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale;
- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano”;
- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con DGR 147/2016;

- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure";
- **Richiamata** la Determinazione Regionale n. G07761 del 18/06/2018 Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015;
- **Richiamato** il Bando della **Misura 19.2.1 7.6.1_2019 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 1 del 01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio n. G02850 del 13.03.2019)**;
- **Atteso** che nei termini di scadenza del Bando della **Misura 19.2.1 7.6.1_2019 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 1 del 01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio n. G02850 del 13.03.2019)** è pervenuta, tra le altre, la seguente domanda:

N. CUAA	N. DOMANDA SIAN
02078610587 – Comune di Cave	94250145565

Richiamati:

- il provvedimento di concessione degli aiuti **N. 3 DEL 14/11/2019- - Misura 19.2.1 7.6.1.** Beneficiario Codice CUAA: **02078610587** Codice Domanda di Sostegno n. 94250145565 Codice Unico di Progetto (CUP): **J65J19000190005**. Costo totale dell’investimento ammesso: 99.000,00 (novantanovemila,00) euro, Contributo totale concesso: 99.000,00 (novantanovemila,00), sottoscritto dal Beneficiario;
 - la Determina del Direttore Tecnico n. 5 del 07/08/2019 con la quale veniva nominato il Dott. Luigi Servadei quale istruttore tecnico-amministrativo per la relativa Domanda di Sostegno;
 - la Determina del Direttore Tecnico n. 12 del 08/07/2020 del con la quale veniva nominata l’Arch. Bianchi Mario quale istruttore tecnico-amministrativo per le relative Domande di Pagamento, così come aggiornato dalla Determina del Direttore Tecnico n. 18 del 06/11/2020;
 - la Determina del Direttore Tecnico n. 64 del 28/04/2022 con la quale, a seguito della rinuncia dell’Arch. Mario Bianchi acquisita al prot. GAL n. 748/2021 del 06/09/2021 con la quale l’Arch. Mario Bianchi formulava irrevocabile rinuncia di dimissioni da ogni ulteriore incarico GAL per ragioni professionali, veniva nominato il l’Arch. Davide Di Cioccio quale istruttore tecnico-amministrativo per le relative Domande di Pagamento;
- Vista**, inoltre, la nota del 13/03/2023, acquisita al Protocollo GAL al n. 157/2023 del 13/03/2023 e allegata alla presente e parte integrante e sostanziale della medesima, con la quale il Beneficiario Comune di Cave richiedeva proroga del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori (termine originariamente previsto: 23/03/2023, come definito nel provvedimento di concessione degli aiuti **N. 3 DEL 14/11/2019**) pari ad ulteriori 120 giorni, ai sensi dell’Art. 14 dell’Avviso Pubblico “Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe” e dunque fino a **tutto il prossimo 21/07/2023**;
- Atteso che** nella richiamata nota venivano addotte, quali cause di forza maggiore determinanti la richiesta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, c.2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, rispettivamente:
- **l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario**, determinata dai ritardi procedurali conseguenti alla pandemia da COVID 19. Si rileva inoltre come le imprese fornitrici ed esecutrici hanno impiegato molto tempo prima di consegnare le materie prime occorrenti all’ultimazione dell’opera;
 - **la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l’azienda**, causata dalle conseguenze tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19 e le forniture di materiali.

DETERMINA

- in riferimento alla richiesta di proroga in oggetto espressa dall'impresa beneficiaria, inoltrata in data 13/03/2023 e pertanto in tempo utile ai sensi del Bando Pubblico di riferimento, emanato per la **Misura 19.2.1 7.6.1.** basata sulla Domanda di Sostegno n. SIAN:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
02078610587 – Comune di Cave	94250145565

- considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal provvedimento di concessione degli aiuti **N. 3 DEL 14/11/2019**:
 - **l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario**, determinata dai ritardi procedurali conseguenti alla pandemia da COVID 19. Si rileva inoltre come le imprese fornitrici ed esecutrici hanno impiegato molto tempo prima di consegnare le materie prime occorrenti all'ultimazione dell'opera;
 - **la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda**, causata dalle conseguenze tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19 e le forniture di materiali.
- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio del beneficiario, né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

LA CONCESSIONE

all'Ente in indirizzo di una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto; si dà contestualmente atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il prossimo 21/07/2023.

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa in indirizzo non possa in seguito accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto, confermando contestualmente per l'operazione il CUP indicato nel citato Provvedimento di Concessione vigente.

- Si procede alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del GAL "Terre di Pre.Gio." e alla contestuale comunicazione all'Ente richiedente.

IL DIRETTORE TECNICO
Tiziano Cinti

